



Bordereau de Prix

Travaux du Parc Trémouille pris en charge par le Département de la Côte d'Or

Novembre 2025

Tableau récapitulatif des travaux

Travaux niveaux Dijon Metropole	Montant (€HT)
Plomberie - Remplacement de la centrale CO/NO	51 774
Désenfumage - Remplacement des moteurs avec asservissement	498 431
Serrurerie - Remise en état du degré pare flammes 1/2h des portes des CVP , à remplacer	46 020
Serrurerie - Remplacement des portes CF situés entre les portes d'accès et les niveaux -3 et -4	59 781
Electricité - Renouvellement des BAES	134 086
Electricité - Création d'une nappe basse	4 000
Electricité - Mise aux normes continuité radio	125 552
Electricité - Remise à niveau de la couverture DAI / Remplacement du SSI type 1	SO
Remise aux normes incendies - Reprise flocage pour une zone de 500m² - N-3	14 730
Ascenseurs - Mise en conformité des 4 ascenseurs du -1 au -6	compris dans Ingénierie
Remise en conformité du cahier SSI	6 360
Relevé géomètre complet	43 879
Ingénierie	
sous-total	984 614
Cote d'or - mise en conformité des niveaux -1 et -2	Montant (€HT)
Travaux préparatoires - installations et repris de chantier	28 373
Peinture de sols et maçonnerie	65 394
Serrurie/menuiserie/vitrierie	363 498
Désenfumage et CO/NO	89 391
Electricité courant fort	83 702
Electricité courant faible	
Maitrise d'œuvre (ARCHITECTE ET BET) - 7,5% Travaux HT	
Bureau de contrôle et SPS - 2% Travaux HT	compris dans Ingénierie
MOA Déléguée EFFIA + Assurance DO - 2% Travaux HT	
sous-total	630 357
Cote d'or - travaux d'amélioration des niveaux -1 et -2	Montant (€HT)
Peinture de sols et maçonnerie	25 313
Serrurie/menuiserie/vitrierie	SO
Electricité courant faible	
Maitrise d'œuvre (ARCHITECTE ET BET) - 7,5% Travaux HT sol 1	
Bureau de contrôle et SPS - 2% Travaux HT sol 1	compris dans Ingénierie
MOA Déléguée EFFIA - 2% Travaux HT sol 1	
Electricité courant fort - Relamping LED niveau -1 et -2	28 509
Maitrise d'œuvre (ARCHITECTE ET BET) - 4% Travaux HT sol 1	
Bureau de contrôle et SPS - 1% Travaux HT sol 1	compris dans Ingénierie
MOA Déléguée EFFIA - 1% Travaux HT sol 1	
Peintures des niveau -1 et -2	85 022
Maitrise d'œuvre (ARCHITECTE ET BET) - 7,5% Travaux HT	
Bureau de contrôle et SPS - 2% Travaux HT	compris dans Ingénierie
MOA Déléguée EFFIA + Assurance DO - 2% Travaux HT	
Ingénierie	26 254
sous-total	165 098
MOTANT GLOBAL TRAVAUX suivis par EFFIA	1 780 069

Parking TREMOUILLE - Echancier de situation travaux

Montant travaux sur les niveaux Côte d'Or € (HT) 1 780 069,00 €

Emetteur	Objet de la situation	date de la situation	numéro de situation	% avancement des travaux	Facturation Date	Facturation Montant €HT	Facturation Montant €TTC
EFFIA	Frais d'études et DACAM	01/10/2024	SITU-1	2%	20/10/2024	35 601,38 €	42 721,66 €
EFFIA	Etudes PRO	01/11/2024	SITU-2	2%	20/01/2025	106 804,14 €	128 164,97 €
EFFIA	Etudes DCE	01/12/2024	SITU-3	2%			
EFFIA	Phase ACT et MARCHE	01/01/2025	SITU-4	2%			
EFFIA	Execution mois 1	01/02/2025	SITU-5	1%	20/04/2025	78 255,52 €	93 906,62 €
EFFIA	Execution mois 2	01/03/2025	SITU-6	1%			
EFFIA	Execution mois 3	01/04/2025	SITU-7	2%			
EFFIA	Execution mois 4	01/05/2025	SITU-8	4%	20/07/2025	213 608,28 €	256 329,94 €
EFFIA	Execution mois 5	01/06/2025	SITU-9	4%			
EFFIA	Execution mois 6	01/07/2025	SITU-10	4%			
EFFIA	Execution mois 7	01/08/2025	SITU-11	6%	20/10/2025	320 412,42 €	384 494,90 €
EFFIA	Execution mois 8	01/09/2025	SITU-12	6%			
EFFIA	Execution mois 9	01/10/2025	SITU-13	6%			
EFFIA	Execution mois 10	01/11/2025	SITU-14	6%	20/01/2026	320 412,42 €	384 494,90 €
EFFIA	Execution mois 11	01/12/2025	SITU-15	6%			
EFFIA	Execution mois 12	01/01/2026	SITU-16	6%			
EFFIA	Execution mois 13	01/02/2026	SITU-17	6%	20/04/2026	295 558,97 €	354 670,77 €
EFFIA	Execution mois 14	01/03/2026	SITU-18	6%			
Fin travaux hors désenfumage							
EFFIA	Execution mois 15	01/04/2026	SITU-19	5%	20/07/2026	231 408,97 €	277 690,76 €
EFFIA	Execution mois 16	01/05/2026	SITU-20	4%			
EFFIA	Execution mois 17	01/06/2026	SITU-21	4%			
EFFIA	Execution mois 18	01/07/2026	SITU-22	5%	20/10/2026	178 006,90 €	213 608,28 €
EFFIA	Livraison	01/08/2026	SITU-23	5%			
EFFIA	Levée de réserves	01/09/2026	SITU-24	5%			
TOTAL SITUATIONS TRAVAUX				100%		1 780 069,00 €	2 136 082,80 €