



Délai Global de Paiement (Intérêts moratoires CUROT CONSTRUCTION)																								
Année	Numéro mandat	Montant TTC	date du service fait	Date de réception de la facture CHORUS	Date de signature du bordereau/départ du délai de paiement du SGC	Date de paiement de la facture par SGC	date limite de paiement	DGP	Nb jours dépassement DGP	Délai réel Collectivité		Nb de jours de retard de la collectivité	Délai réel SGC		Nb de jours retard SGC	Suspension DGP OUI/NON	Taux appliqué (selon date d'expiration du délai de paiement)	Intérêts sur la période	Indemnité forfaitaire	Intérêts + Indemnité (HT)	IM dus par la collectivité	IM dus par le SGC	Commentaires SGC	Commentaires
								Délai MOE/Collectivité/SGC = 30 jours		20 jours max, MOE compris			10 jours max											
VO	2023	5320	50 403,30 €	lun 27 mars 23	lun 20 mars 23	mar 11 avr 23	mar 2 mai 23	mer 26 avr 23	30	6	15	0	21	6	NON	10,50 %	87,00 €	40,00 €	127,00 €	- €	127,00 €	on prend la date la plus récente entre la réalisation de la prestation (service fait) et la date de réception de la facture, et on ajoute 30 jours pour trouver quel jour prend fin le DGP. Si c'est un samedi ou un dimanche, on prend le lundi qui suit.	L'ordonnateur a eu 2 jours de retard et le comptable a eu 11 jours de retard. Est-ce que l'on incombait le jour férié (lundi de Pâques) au SGC ?	
		5787	232 436,10 €	mar 28 mars 23	mer 12 avr 23	lun 17 avr 23	mar 2 mai 23	ven 12 mai 23	30	0	5	0	15	0	NON	10,50 %	0,00 €	- €	- €	- €	- €	PAS D'INTERET MORATOIRE		
		11278	368 112,42 €	ven 28 avr 23	mar 30 mai 23	mer 21 juin 23	mar 1 août 23	jeu 29 juin 23	30	33	22	2	41	31	NON	10,50 %	3 494,55 €	40,00 €	3 534,55 €	214,21 €	3 320,33 €			
		12148	367 833,26 €	lun 26 juin 23	ven 23 juin 23	lun 3 juillet 23	mar 1 août 23	mer 26 juin 23	30	6	10	0	29	6	NON	12 %	725,59 €	40,00 €	765,59 €	- €	765,59 €			
		15605	258 523,08 €	lun 17 juillet 23	ven 21 juillet 23	lun 21 août 23	jeu 24 août 23	lun 21 août 23	30	3	31	3	3	0	NON	12 %	254,98 €	40,00 €	294,98 €	294,98 €	- €	ici, c'est la même chose : le comptable ayant payé plus vite, la différence profite à l'ordonnateur		
		15606	126 416,57 €	ven 21 juillet 23	lun 31 juillet 23	lun 21 août 23	jeu 24 août 23	mer 30 août 23	30	0	21	0	3	0	NON	12 %	0,00 €	- €	- €	- €	- €	PAS D'INTERET MORATOIRE		
		20840	97 620,32 €	sam 30 sept 23	ven 20 oct 23	lun 30 oct 23	jeu 30 nov 23	lun 20 nov 23	30	10	10	0	31	10	NON	12 %	320,94 €	40,00 €	360,94 €	- €	360,94 €			
	2024	2913	19 268,60 €	mar 31 oct 23	mar 5 déc 23	lun 4 mars 24	jeu 7 mars 24	jeu 4 janv 24	30	63	90	53	3	10	NON	12,50 %	415,73 €	40,00 €	455,73 €	383,39 €	72,34 €	un premier délai du SGC court à partir du 22/12/23 jusqu'au rejet le 11/01/24, soit 20 jours et donc 10 jours de dépassement pour le SGC. Le nouveau mandatement donne un nouveau délai de 7 jours au comptable.	un mandatement le 22/12/23 et rejet SGC le 11/01/24 - suite reprise avance liée aux sous-traitants incorrectes. Gespro a renvoyé le CP corrigé mais n'a pas renvoyé la situation sur Chorus comme demandé. Le SGC n'avait refusé que le mandat du titulaire, Enneline a dû remettre à jour la DP, re mandatée le 2/03, payée le 10/07	
		10356	25 606,58 €	jeu 30 nov 23	ven 8 déc 23	mer 12 juin 24	mar 9 juillet 24	lun 8 janv 24	30	183	187	167	27	16	NON	12,50 %	1 604,80 €	40,00 €	1 644,80 €	1 500,99 €	143,81 €	Rejet de la DP le 27/12 car le certificat était faux suite rejet CP8 - annulation du rejet de la DP le 10/06, la facture n'a pas été redéposée sur Chorus par Gespro, l'entreprise relanceait car besoin de trésorerie - mandatée le 12/06/24 et payée le 10/07		
		10359	30 242,04 €	ven 1 mars 24	jeu 28 mars 24	mer 12 juin 24	mer 10 juillet 24	lun 29 avr 24	30	72	76	56	28	16	OUI	12,50 %	745,69 €	40,00 €	785,69 €	611,10 €	174,60 €	Facture bloquée du 4/04/24 au 10/06/24 car pas d'avancement pour les travaux supplémentaires. Débloquée le 10/06, mandatée le 12/06 et payée le 10/07		
		16718	1 837,50 €	mar 30 avr 24	ven 24 mai 24	ven 6 sept 24	mer 2 oct 24	lun 24 juin 24	30	100	105	57	26	43	OUI	12,50 %	62,93 €	40,00 €	102,93 €	58,67 €	44,26 €	un premier délai du SGC court à partir du 14/06/24 jusqu'au rejet le 19/07/24. Le nouveau mandatement donne un nouveau délai de 7 jours au comptable. Donc mandatement le 06/09/24 et paiement le 02/10/24 -	Mandatement le 15/06, rejet SGC le 19/07, blocage DP en attente de l'avancement des travaux supplémentaires du 19/07 au 3/09, mandatée le 6/09 et payée le 7/10/24	
		17409	103 889,42 €	ven 31 mai 24	mer 31 juillet 24	ven 13 sept 24	jeu 17 oct 24	ven 30 août 24	30	48	44	24	34	24	OUI	12,25 %	1 673,62 €	40,00 €	1 713,62 €	856,81 €	856,81 €	Bloqué du 2/08 au 10/09 car il manquait l'avancement des travaux supplémentaires. Mandatée le 13/09 et payée le 17/10/24		
		TOTALUX																				3 963,34 €	5 865,67 €	