



# ANNEXE N°3 : Tableau de suivi du CRTE – Bilan qualitatif des projets 2024 soutenus par la DSIL et la DETR

Collectivité : Dijon Métropole

| Orientation stratégique              | Objectifs opérationnels                                                                                                                    | Actions réalisées en 2024                                                                   | Indicateurs                                                                                                                                                                                                                | Observation                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transition écologique et énergétique | Lutter efficacement contre le réchauffement climatique ; s'adapter au changement climatique et préserver les ressources et la biodiversité | Commune de Chenôve : remplacement éclairage par des leds dans plusieurs bâtiments communaux | État d'avancement de l'opération : travaux réalisés sur certains bâtiments et en cours sur d'autres.<br>Indicateur de transition écologique : pas suffisamment de recul pour pouvoir évaluer cet indicateur.               | Attente de validation de la Préfecture sur le remplacement des travaux qui ne seront pas réalisés à l'école Gambetta, par des travaux dans le gymnase Herriot et sur les tennis couverts. |
| Transition écologique et énergétique | Lutter efficacement contre le réchauffement climatique ; s'adapter au changement climatique et préserver les ressources et la biodiversité | Dijon métropole : reconstruction de l'éclairage public avec des leds                        | État d'avancement de l'opération : travaux terminés depuis le 31 décembre 2024. 2.871 points lumineux traités.<br>Indicateur de transition écologique : économie de 78 % de consommation énergétique, soit 136,5 T eq CO2. |                                                                                                                                                                                           |
| Cohésion et solidarité               | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers  | Commune de Chenôve : mise aux normes des sanitaires de l'école élémentaire En Saint-Jacques | État d'avancement de l'opération : travaux terminés.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |

|                        |                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cohésion et solidarité | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers | Commune de Dijon : mise en accessibilité du bâtiment existant de la Maison des Associations | État d'avancement de l'opération : travaux en cours.<br>Satisfaction des usagers : impossible à évaluer tant que les travaux ne sont pas terminés.                                   |  |
| Cohésion et solidarité | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers | Commune de Dijon : mise en accessibilité du groupe scolaire Joséphine Baker                 | État d'avancement de l'opération : travaux en cours.<br>Satisfaction des usagers : impossible à évaluer tant que les travaux ne sont pas terminés.                                   |  |
| Cohésion et solidarité | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers | Commune de Dijon : rénovation du poste de police des Grésilles                              | État d'avancement de l'opération : concertation en cours avec la Police nationale pour arrêter le programme définitif des travaux.                                                   |  |
| Cohésion et solidarité | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers | Dijon métropole : mise en accessibilité PMR de 15 arrêts de bus                             | État d'avancement de l'opération : fin des travaux au cours du premier trimestre 2024.<br>Satisfaction des usagers : impossible à évaluer tant que les travaux ne sont pas terminés. |  |

|                        |                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cohésion et solidarité | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers | Commune de Flavignerot : travaux du secrétariat, du hall et des sanitaires de la mairie | État d'avancement de l'opération : travaux terminés le 31 mai 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cette opération a également bénéficié d'un cofinancement du CD 21 de 5.000 €.                                                                                                                                 |
| Cohésion et solidarité | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers | Commune de Longvic : réhabilitation de l'école Léon Blum                                | État d'avancement de l'opération : mise en accessibilité terminée au printemps 2024 ; menuiseries extérieures changées ; doublage des cloisons réalisé ; pose de faïences dans les sanitaires terminée ; centrale de traitement d'air du dernier étage installée. Travaux restant à réaliser : poste du carrelage et du sol souple ; remise en peinture ; pose des appareillages électriques et installation de la chaufferie ; fabrication et pose des placards et mobiliers ; aménagement des espaces extérieurs.<br>Satisfaction des usagers : ne pourra être évalué qu'une fois qu'ils auront repris possession des lieux en juillet 2024.<br>Indicateur de transition écologique : objectif d'atteindre, après travaux, un | Cette opération a également bénéficié d'un cofinancement du Fonds vert, à hauteur de 965.021 €, du CD 21, à hauteur de 470.000 €, de la Région, à hauteur de 100.000 €, et de la CAF, à hauteur de 300.000 €. |

|                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | gain énergétique de 40,1 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| Cohésion et solidarité | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers | Commune de Marsannay-la-Côte : changement des huisseries du bâtiment accueillant l'hôtel de ville et le site cantine/périscolaire Colnet | <p>État d'avancement de l'opération : travaux réalisés en mai 2024 sur le site cantine/périscolaire Colnet – pour les huisseries du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, arrêt du chantier suite à la défaillance de l'entreprise retenue ; bon de commande passé le 21/01/25 à une nouvelle entreprise qui terminera les travaux.</p> <p>Satisfaction des usagers : le confort thermique des 100 à 110 personnes qui fréquentent le site cantine/périscolaire devrait être amélioré et satisfait d'ores et déjà les intéressés.</p> <p>Indicateur de transition écologique : impossible de déterminer les gains énergétiques consécutifs à ces travaux, gains qui ne pourront être connus qu'après une saison entière de chauffe.</p> | Cette opération a également bénéficié d'un cofinancement du CD 21 de 22.000 €. |

|                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cohésion et solidarité | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers | Commune de Neuilly-Crimolois : remplacement de l'éclairage extérieur du terrain de football et création d'une nouvelle aire de jeux | <p>État d'avancement de l'opération : les travaux de l'aire de jeux ont été réceptionnés le 13 juillet 2023 et ceux de l'éclairage du terrain de football le 31 juillet 2024.</p> <p>Satisfaction des usagers : pour l'aire de jeux, taux de fréquentation et taux de satisfaction des usagers avérés ; pour l'éclairage, usagers satisfaits de l'amélioration de leurs conditions de pratique.</p> <p>Indicateur de transition écologique : pas suffisamment de recul pour pouvoir évaluer cet indicateur.</p> | La création d'une aire de jeux a également bénéficié d'un cofinancement du CD 21 de 3.521,85 €. |
| Cohésion et solidarité | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers | Commune de Perrigny-les-Dijon : extension des locaux scolaires par l'installation d'un bâtiment modulaire                           | <p>État d'avancement de l'opération : travaux achevés ; bâtiment opérationnel depuis septembre 2024.</p> <p>Satisfaction des usagers : le bâtiment modulaire accueille une salle de classe élémentaire de 24 élèves encadrés par une enseignante. Tous sont satisfaits des locaux et du concept.</p>                                                                                                                                                                                                            | Cette opération a également bénéficié d'un cofinancement du CD 21 de 29.187,08 €.               |

|                        |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cohésion et solidarité | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers | Commune de Quétigny : requalification de la plaine Mendès France et rénovation des équipements sportifs | État d'avancement de l'opération : notification des marchés en novembre 2024 ; démarrage des travaux en mars 2025 ; réception de la phase 1 des travaux en mai 2026 ; réception de la phase 2 des travaux début 2026<br>Satisfaction des usagers : impossible à évaluer compte tenu du calendrier ci-dessus. | Cette opération a également bénéficié d'un cofinancement du CD 21 de 345.000 €. Une demande de subvention auprès du réseau francophone des villes amies des aînés doit être déposée en mars 2025, pour un montant d'environ 40.000 €. |
| Cohésion et solidarité | Construire une métropole solidaire, maintenir le lien de confiance avec les institutions et promouvoir les initiatives dans les quartiers | Commune de Sennecey-les-Dijon : tranche 2 de la rénovation de l'église Saint Maurice                    | État d'avancement de l'opération : travaux terminés et opération inaugurée en septembre 2024.<br>Satisfaction des usagers : les personnes fréquentant cet édifice sont satisfaites de sa rénovation.                                                                                                         | Cette opération a également bénéficié de cofinancements du CD 21 à hauteur de 38.409,60 €, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, à hauteur de 12.000 €, et de la Fondation du Patrimoine, à hauteur de 13.742,98 €.                   |